

Ведомость дорожных знаков

а/д Подъезд от а/д г.Томск-с.Межениновка к п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,396	Справа	5.23.1		1013×256	0,26		Установлено	СКМ3.40	2	Монолитный 0,050
			5.24.1		1013×256	0,26		Установлено			
Итого								Установлено	2		
								Требуется	0		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.23.1		1013×256	Установлено	1
5.24.1		1013×256	Установлено	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
1013×256		0,26	Установлено	2	0,52
Итого			Установлено	2	0,52
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,52

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул.Живописная (съезд с а/д), п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул.Живописная, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,008		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

2. ул.Трудовая, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,032	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
2	0,063	Справа	1.14	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Требуется			
3	0,161	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
4	0,165	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
5	0,280	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Требуется			
6	0,324	Слева	1.13	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
Итого								Установлено	8		
								Требуется	8		
								К демонтажу	0		
								Все	16		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.13	II	A900	Установлено	1
1.14	II	A900	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Требуется	3
1.23	II	1034×934	Установлено	1
3.24	II	900×900	Требуется	2
3.24	II	900×900	Установлено	2
5.19.1	II	900×900	Установлено	2
5.19.2	II	900×900	Установлено	2
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	8
			Требуется	8
			К демонтажу	0
			Все	16

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
900×900		0,81	Требуется	2	1,62
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	Установлено	4	3,24
1034×934		0,96	Требуется	3	2,88
1034×934		0,96	Установлено	1	0,96
A900		0,35	Требуется	1	0,35
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	8	6,17
			Требуется	8	5,33
			К демонтажу	0	0,00
			Все	16	11,50

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Проектируемый	1	5,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Существующий	1	5,00
Итого				Установлено	2	9,50
				Требуется	2	9,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	4	19,00

Ведомость дорожных знаков

3. ул. Набережная (съезд с а/д), п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1

5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

4. ул. Мира, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,267	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
2	0,288	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2

Итого	Установлено	0
	Требуется	4
	К демонтажу	0
	Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

5. ул. Первомайская, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,011	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
2	0,410	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2

Итого	Установлено	0
	Требуется	4
	К демонтажу	0
	Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

6. ул. Дорожная, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,110	Примыкание слева "6. ул. Дорожная, п.Мирный" на 0,105	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2

Итого	Установлено	0
	Требуется	4
	К демонтажу	0
	Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

6. ул. Дорожная (к ул.Мира), п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,014		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

7. ул. Крутая, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,017	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	1,08
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

9. ул.Садовая, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,026	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,026	Справа	2.6	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.1.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
3	0,090	Справа	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			2.6	II	D700	0,38		Установлено			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
4	0,157	Слева	2.7	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
5	0,166	Справа	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			5.20	II	B700	0,49		Установлено			
6	0,437	Справа	6.10.1		1029×490	0,50		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,025
			5.20	II	B700	0,49		Установлено			
7	0,458	Слева	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			5.20	II	B700	0,49		Установлено			
8	0,505	Справа	3.4	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	12		
								Требуется	6		
								К демонтажу	0		
								Все	18		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	1
2.6	II	D700	Требуется	1
2.6	II	D700	Установлено	1
2.7	II	B700	Установлено	1
3.4	II	D700	Установлено	1
3.24	II	D700	Требуется	1
3.24	II	D700	Установлено	2
5.20	II	B700	Установлено	3
6.10.1		1029×490	Установлено	1
8.1.1	II	700×350	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
8.2.1	II	700×350	Установлено	2
Итого			Установлено	12
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	18

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Требуется	3	0,72
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
1029×490		0,50	Установлено	1	0,50
A900		0,35	Требуется	1	0,35
A900		0,35	Установлено	1	0,35
B700		0,49	Установлено	4	1,96
D700		0,38	Требуется	2	0,76
D700		0,38	Установлено	4	1,52
Итого			Установлено	12	4,81
			Требуется	6	1,83
			К демонтажу	0	0,00
			Все	18	6,64

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	5	20,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	2	9,00

Итого	Установлено	7	29,00
	Требуется	1	4,50
	К демонтажу	0	0,00
	Все	8	33,50

Ведомость дорожных знаков
14. пер. Гаражный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,008	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

15. пер. Новый, п. Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016		5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1
5.24.2	II	1050×350	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,74
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,74

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

16. ул.Тихая (до дома 54а), МКР Мирный, п. Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,031	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		0	
Итого								Требуется		1	
Итого								К демонтажу		0	
Итого								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
Итого			Требуется	1
Итого			К демонтажу	0
Итого			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
Итого			Требуется	1	0,35
Итого			К демонтажу	0	0,00
Итого			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
Итого				Требуется	1	4,00
Итого				К демонтажу	0	0,00
Итого				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

16. ул.Тихая (проезд), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,009	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,115	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	2	0,70
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,70
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,70

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

17. ул.Осенняя, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено		0	
								Требуется		1	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

18. ул.Раздольная, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого								Установлено		0	
								Требуется		1	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

19. ул.Лазурная (до дома №33), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,231	Примыкание справа "к домам" на 0,224	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,527	Примыкание слева "ул.Березовая" на 0,526	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
4	0,606	Примыкание слева "ул.Еловая" на 0,606	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
5	0,685	Примыкание слева "ул.Пихтовая" на 0,686	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
6	0,764	Примыкание слева "ул.Сосновая" на 0,765	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,830	Примыкание слева "ул.Кедровая" на 0,831	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		0	
								Требуется		7	
								К демонтажу		0	
								Все		7	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	7
Итого			Установлено	0
			Требуется	7
			К демонтажу	0
			Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Требуется	7	2,45
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	7	2,45
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	2,45

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	7	28,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	7	28,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	7	28,00

Ведомость дорожных знаков

19. ул.Лазурная, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		0	
Итого								Требуется		1	
Итого								К демонтажу		0	
Итого								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
Итого			Требуется	1
Итого			К демонтажу	0
Итого			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
Итого			Требуется	1	0,35
Итого			К демонтажу	0	0,00
Итого			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
Итого				Требуется	1	4,00
Итого				К демонтажу	0	0,00
Итого				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

20. ул.Центральная (основной заезд), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010		2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,016		5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
3	0,039	Слева	2.4	II	A900	0,35		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		1	
								Требуется		2	
								К демонтажу		1	
								Все		4	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
2.4	II	A900	К демонтажу	1
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1
5.24.2	II	1050×350	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	1
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
A900		0,35	Установлено	1	0,35
A900		0,35	К демонтажу	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	2	0,74
			К демонтажу	1	0,35
			Все	4	1,44

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	1	4,00
				Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

20. ул.Центральная (проезд), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,012	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,158		2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Требуется	2	0,70
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,70
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,70

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

20. ул.Центральная, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,411		2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	2	0,70
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,70
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,70

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

21. Основной проезд, МКР Молодежный, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
2	0,020	Справа	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			
3	0,028	Слева	5.16	I	600×900	0,54		Установлено	На объекте	0	
4	0,060	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			6.11		1148×193	0,22		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	1		
								Требуется	6		
								К демонтажу	0		
								Все	7		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
5.16	I	600×900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1
5.24.2	II	1050×350	Требуется	1
6.11		1148×193	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	7

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
600×900		0,54	Установлено	1	0,54
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
1148×193		0,22	Требуется	1	0,22
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,54
			Требуется	6	2,39
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	2,93

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
-------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------	-------------------

СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

22. ул.Зеленая (до дома №2/5), п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,029	Примыкание справа на 0,028	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого									Установлено	1	
									Требуется	2	
									К демонтажу	0	
									Все	3	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,43

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00

СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

23. ул.Кедровая, п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,018		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

24. ул. Боровая (до дома№8), п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
2	0,016	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	1		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,43

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

24. ул.Боровая, п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,315	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

24. ул.Боровая (до дома№64), п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,006	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено		1	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		3	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,43

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

26. ул.Центральная, п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,290	Слева	3.21	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,328	Справа	5.16	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
			5.16	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,386	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			3.20	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
4	0,392	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			3.20	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
5	0,443	Слева	5.16	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.16	I	600×900	0,54		Требуется			
6	0,615	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,615	Справа	1.13	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
8	0,637	Примыкание слева "к домам" на 0,642	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
9	0,685	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
10	0,860	Слева	1.14	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
11	0,860	Справа	1.14	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
12	0,995	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
13	1,115	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
14	1,122	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81		К демонтажу			
15	1,164	Слева	1.13	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
16	1,185	Слева	5.16	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.16	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
17	1,210	Примыкание справа на 1,205	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
18	1,216	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			3.20	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
19	1,222	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			3.20	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
20	1,237	Справа	5.16	I	600×900	0,54		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.16	I	600×900	0,54		Требуется			
21	1,368	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	0		
								Требуется	36		
								К демонтажу	7		
								Все	43		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.13	II	A900	Требуется	2
1.14	II	A900	Требуется	2
2.4	II	A900	Требуется	1
3.20	II	900×900	Требуется	4
3.21	II	D700	Требуется	1
3.24	II	D700	Требуется	6
5.16	I	600×900	Требуется	8
5.19.1	II	900×900	Требуется	4
5.19.1	II	900×900	К демонтажу	4
5.19.2	II	900×900	Требуется	4
5.19.2	II	900×900	К демонтажу	3
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	36
			К демонтажу	7
			Все	43

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	10	5,40
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
900×900		0,81	К демонтажу	3	2,43
900×900	III б/*	0,81	Требуется	12	9,72
900×900	III б/*	0,81	К демонтажу	4	3,24
A900		0,35	Требуется	5	1,75
D700		0,38	Требуется	7	2,66
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	36	20,01
			К демонтажу	7	5,67
			Все	43	25,68

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	16	64,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	2	8,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	17	68,50
				К демонтажу	2	8,00
				Все	21	84,50

Ведомость дорожных знаков

27. ул.Благодатная, п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,015	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	1		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	3

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,43

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

36. ул.1-й заезд, п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1

Итого	Установлено	0
	Требуется	2
	К демонтажу	0
	Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

37. ул.2-ой заезд, п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,016		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

42. ул.Рабочая, д.Плотниково

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,457	Справа	5.16	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.16	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.16	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	1,08
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

47. ул.Заречная, д.М.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,015	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ2.45	1	Монолитный 0,000
			3.4	II	D700	0,38		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,040	Справа	2.7	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			1.20.1	II	A900	0,35		Требуется			
			1.11.1	II	A900	0,35		Требуется			
3	0,140	Слева	2.6	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			1.20.1	II	A900	0,35		Требуется			
			1.11.2	II	A900	0,35		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	11		
								К демонтажу	0		
								Все	11		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.11.1	II	A900	Требуется	1
1.11.2	II	A900	Требуется	1
1.20.1	II	A900	Требуется	2
2.6	II	D700	Требуется	1
2.7	II	B700	Требуется	1
3.4	II	D700	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1

5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	11
			К демонтажу	0
			Все	11

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
A900		0,35	Требуется	4	1,40
B700		0,49	Требуется	1	0,49
D700		0,38	Требуется	2	0,76
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	11	4,21
			К демонтажу	0	0,00
			Все	11	4,21

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ2.45	Металл	53,	4,50	Проектируемый	1	4,50
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Проектируемый	2	10,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	3	14,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	14,50

Ведомость дорожных знаков

50. пер.Лесной, д.М.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,019	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

51. пер.Солнечный, д.М.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1

Итого	Установлено	0
	Требуется	2
	К демонтажу	0
	Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

52. ул.Советская, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,007	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

52. ул.Советская (до о/л Восход), д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,032	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
2	0,551	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

53. ул.Равенства, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	1,08
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

54. ул.Нагорная, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,020	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

54. ул.Нагорная (до дома№9), д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,019	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	1	4,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

57. ул.Береговая (до дома№326), д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

59. ул.Новоселов, о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

59. ул. Новоселов (до дома 14а), о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

61. ул.А.О.Иванова, о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,006	Справа	5.31	400 мм	400×600	0,24		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.32	400 мм	400×600	0,24		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,334	Слева	5.16	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.16	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,336	Справа	5.19.1	II	В700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	В700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
4	0,342	Слева	5.19.1	II	В700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	В700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
5	0,385	Примыкание справа "к домам" на 0,381	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
6	0,438	Примыкание справа "к домам" на 0,437	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	12		
								К демонтажу	0		
								Все	12		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.16	I	600×900	Требуется	2
5.19.1	II	900×900	Требуется	2
5.19.2	II	900×900	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
5.31	400 мм	400×600	Требуется	1
5.32	400 мм	400×600	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	12
			К демонтажу	0
			Все	12

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
400×600		0,24	Требуется	2	0,48
600×900		0,54	Требуется	6	3,24
900×900	III б/*	0,81	Требуется	4	3,24
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	12	6,96
			К демонтажу	0	0,00
			Все	12	6,96

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	6	24,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	6	24,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	6	24,00

Ведомость дорожных знаков

62. Проезд 1, мкр.Авиатор-1, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,021	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	1	4,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

63. ул.Лесная (до дома№38), мкр.Авиатор-2, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

63. ул.Лесная (до дома №3), мкр.Авиатор-2, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

65. ул.Лесавиа, п.Аэропорт

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,008		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

67. Основной заезд, п.Аэропорт

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	-----------------------------

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,018	Справа	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.1.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.21	I	600×900	0,54		Установлено			
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
2	0,035	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.20	II	B700	0,49		Требуется			
3	0,042	Слева	5.20	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,074	Примыкание справа на 0,086	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
5	0,079	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
6	0,120	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.20	II	B700	0,49		Установлено			
7	0,139	Слева	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
8	0,181	Справа	5.20	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
9	0,185	Слева	5.20	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
10	0,220	Слева	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.35	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
Итого								Установлено	4		
								Требуется	16		
								К демонтажу	4		
								Все	24		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	2
1.23	II	1034×934	Требуется	3
5.19.1	II	900×900	Требуется	2

5.19.1	II	900×900	К демонтажу	2
5.19.2	II	900×900	Требуется	2
5.19.2	II	900×900	К демонтажу	2
5.20	II	B700	Требуется	4
5.20	II	B700	Установлено	2
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
8.1.1	II	700×350	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	4
			Требуется	16
			К демонтажу	4
			Все	24

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	3	0,72
900×900	III б/*	0,81	Требуется	4	3,24
900×900	III б/*	0,81	К демонтажу	4	3,24
1034×934		0,96	Требуется	1	0,96
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	2	1,92
A900		0,35	Требуется	2	0,70
B700		0,49	Требуется	4	1,96
B700		0,49	Установлено	2	0,98
Итого			Установлено	4	2,06
			Требуется	16	9,50
			К демонтажу	4	3,24
			Все	24	14,80

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.35	Металл	70,	3,50	Проектируемый	1	3,50
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	5	20,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	5	20,00
				Требуется	5	20,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	10	40,00

Ведомость дорожных знаков

67. Проезд к дому №5, п.Аэропорт

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,008	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

67. Проезд к дому №6, п.Аэропорт

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,008		5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

67. Проезд к поликлинике, п.Аэропорт

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,027	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,122	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24	Установлено				
Итого								Установлено	4		
								Требуется	0		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Установлено	2
8.2.1	II	700×350	Установлено	2
Итого			Установлено	4
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
Итого			Установлено	4	2,40
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,40

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

Проезд (вдоль дома №2, 4), п.Аэропорт

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	-----------------------------

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,060	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Требуется	1	0,24
1034×934		0,96	Требуется	1	0,96
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,20
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,20

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

2. ул.Трудовая, п.Мирный

№ км	1.14.1 	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-
Ширина, м	4,00	-
Единицы	м ²	м ²
0,000 - 0,574	16,00	16,00
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м ²	16,00	16,00

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

26. ул.Центральная, п.Трубачево


№ км	1.1 	1.5 	1.6 	1.7 	1.14.1 	1.17.1 	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	0,80	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	0,10	-
Единицы	м	м	м	м	м ²	м ²	м ²
0,000 - 1,000	639,00	217,00	50,00	94,00	19,20	2,91	99,88
1,000 - 1,655	219,00			81,00	19,20	2,91	48,06
Длина, км	0,858	0,217	0,050	0,175			
Привед. длина, км	0,858	0,054	0,038	0,088			1,037
Площадь, м ²	85,80	5,43	3,75	8,75	38,40	5,81	147,94

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

61. ул.А.О.Иванова, о/л Восход, д.Б.Протопопово



№ км	1.14.1 	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-
Ширина, м	4,00	-
Единицы	м ²	м ²

№ км	1.14.1 	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-
Ширина, м	4,00	-
Единицы	м ²	м ²
0,000 - 0,584	12,80	12,80
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м ²	12,80	12,80

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

67. Основной заезд, п.Аэропорт

№ км	1.14.1 	1.25 	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м ²	м ²	м ²
0,000 - 0,360	17,60	12,80	30,40
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м ²	17,60	12,80	30,40

*Такой же ширины

Ведомость дорожного ограждения

26. ул.Центральная, п.Трубачево

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж существующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Дата установки						
1	0,743	0,991			У1 (130 кДж)	248				Правая обочина	11-ДО/130-0,75:3,00-1,50 ГОСТ 26804-2012	0,75	Насыпь
2	0,747	0,991			У1 (130 кДж)	244				Левая обочина	11-ДО/130-0,75:3,00-1,50 ГОСТ 26804-2012	0,75	Насыпь

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж существующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Дата установки						
Итого:				0		492		0	0				

Ведомость пешеходных ограждений

2. ул.Трудовая, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,128	0,159	31	31		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь	
2	0,167	0,185	18	18		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь	
3	0,195	0,207	11,9	11,9		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь	
Итого:			60,9	60,9							

Ведомость пешеходных ограждений

67. Основной заезд, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,328	0,332	5,5	5,5		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Примыкание слева на 0,325	
Итого:			5,5	5,5							

Ведомость пешеходных переходов

2. ул.Трудовая, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,163	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

26. ул.Центральная, п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
------	-------------	--------------	-----------------------	---

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,389	наземный	в одном уровне	
2	1,219	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		2	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов
61. ул.А.О.Иванова, о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,339	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов
67. Основной заезд, п.Аэропорт

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,076	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов
2. ул.Трудовая, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,167	примыкание	2	0		
Итого:			2			

Ведомость искусственного освещения
а/д Томск-Мирный-Межениновка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,242	0,242		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

а/д Томск-Мирный-Межениновка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,626	0,626		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

а/д Подъезд от а/д г.Томск-с.Межениновка к п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,333	0,333		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,839	0,839		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	1,701	1,701		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
Итого:				3/3		2/2		1/1		

Ведомость искусственного освещения

ул.Летняя, о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,011	0,011		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,067	0,067		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,139	0,139		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

ул.Зеленая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,011	0,011		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

ул.Липовая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

ул.Тихая, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,762	0,762		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,787	0,787		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,805	0,963		5/5	158	0/0	0	5/5	158	Правая кромка
Итого:				7/7	158			7/7	158	

Ведомость искусственного освещения

1. ул.Живописная, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,041	0,041		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,071	0,071		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,107	0,107		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,136	0,136		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,165	0,165		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				5/5		3/3		2/2		

Ведомость искусственного освещения

2. ул.Трудовая, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,009		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,059	0,059		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
3	0,103	0,103		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
4	0,149	0,149		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
5	0,172	0,172		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,227	0,227		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,259	0,259		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,301	0,301		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
9	0,330	0,330		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
10	0,359	0,359		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,388	0,388		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,411	0,411		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,438	0,438		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,478	0,478		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,511	0,511		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
16	0,552	0,552		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				16/16		8/8		8/8		

Ведомость искусственного освещения

3. ул. Набережная (съезд с а/д), п. Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,105		5/5	90	0/0	0	5/5	90	Левая кромка
Итого:				5/5	90			5/5	90	

Ведомость искусственного освещения

3. ул. Набережная, п. Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,010	0,010		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,041	0,041		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,074	0,074		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,105	0,105		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,138	0,138		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				5/5		2/2		3/3		

Ведомость искусственного освещения

4. ул. Мира, п. Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,006	0,075		3/3	69	0/0	0	3/3	69	Левая кромка
2	0,141	0,141		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,176	0,176		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,210	0,210		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,234	0,234		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,296	0,296		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,318	0,318		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
8	0,333	0,333		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,367	0,367		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,393	0,393		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,398	0,398		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,441	0,441		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,443	0,443		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,480	0,480		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
15	0,506	0,506		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
16	0,514	0,514		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
17	0,560	0,560		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
18	0,579	0,579		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
19	0,626	0,626		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,640	0,694		3/3	54	0/0	0	3/3	54	Правая кромка
Итого:				24/24	123	13/13		11/11	123	

Ведомость искусственного освещения

6. ул. Дорожная (к ул.Мира), п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,081	0,081		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,109	0,109		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,143	0,143		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

7. ул. Крутая, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,139	0,139		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,166	0,166		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,189	0,189		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,238	0,238		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,289	0,289		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,339	0,339		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,366	0,366		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,403	0,403		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,464	0,464		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,495	0,495		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,525	0,525		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,583	0,583		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,604	0,604		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,643	0,643		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,670	0,670		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				15/15		9/9		6/6		

Ведомость искусственного освещения

9. ул.Садовая, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,027	0,227		6/6	200	0/0	0	6/6	200	Правая кромка
2	0,268	0,268		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
3	0,304	0,304		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
4	0,342	0,342		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
5	0,372	0,372		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
6	0,403	0,403		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
7	0,437	0,437		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
8	0,467	0,467		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
9	0,509	0,509		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				14/14	200			14/14	200	

Ведомость искусственного освещения

14. пер. Гаражный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,017		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,068	0,068		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,105	0,105		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,151	0,151		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

15. пер. Новый, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,121	0,121		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,168	0,168		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,209	0,209		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,255	0,255		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,329	0,329		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,355	0,355		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,386	0,386		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,422	0,422		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
9	0,461	0,461		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,499	0,499		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,536	0,536		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,573	0,573		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,609	0,609		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,645	0,645		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,681	0,681		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				15/15		6/6		9/9		

Ведомость искусственного освещения

16. ул.Тихая (до дома 54а), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,334		9/9	314	0/0	0	9/9	314	Правая кромка
2	0,360	0,360		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,392	0,392		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,439	0,439		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,486	0,486		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,512	0,512		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,557	0,557		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,598	0,598		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,637	0,637		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,671	0,671		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,711	0,711		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,762	0,762		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,803	0,803		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,813	0,813		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,818	0,818		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
16	0,854	0,854		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,895	0,895		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
18	0,932	0,932		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,961	0,961		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
20	0,994	0,994		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
21	1,022	1,022		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
22	1,057	1,057		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
23	1,088	1,088		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
24	1,127	1,127		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
25	1,163	1,163		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
26	1,200	1,200		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
27	1,240	1,240		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
28	1,280	1,280		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
29	1,320	1,320		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
30	1,365	1,365		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
31	1,401	1,401		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
32	1,441	1,441		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
33	1,479	1,479		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
34	1,519	1,519		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				42/42	314	13/13		29/29	314	

Ведомость искусственного освещения

16. ул.Тихая (до дома 26), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,091	0,091		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,121	0,121		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,182	0,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,212	0,212		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,241	0,241		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,269	0,269		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,312	0,312		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,361	0,361		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,393	0,393		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,422	0,422		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,455	0,455		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,512	0,512		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,571	0,571		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
15	0,631	0,631		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
16	0,689	0,689		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
17	0,718	0,718		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				17/17		10/10		7/7		

Ведомость искусственного освещения

17. ул.Осенняя, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,012	0,012		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,110	0,110		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,140	0,140		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,170	0,170		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,200	0,200		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,229	0,229		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,260	0,260		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,289	0,289		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,319	0,319		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,350	0,350		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,381	0,381		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,408	0,408		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,438	0,438		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,468	0,468		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
15	0,501	0,501		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				15/15		7/7		8/8		

Ведомость искусственного освещения

18. ул.Раздольная, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,076	0,076		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,106	0,106		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,136	0,136		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,166	0,166		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,195	0,195		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,226	0,226		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,254	0,254		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,315	0,315		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,345	0,345		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,376	0,376		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,437	0,437		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,474	0,474		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				13/13		5/5		8/8		

Ведомость искусственного освещения

19. ул.Лазурная (до дома №33), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,025		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,100	0,100		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,138	0,138		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,184	0,184		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,198	0,198		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,200	0,200		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,234	0,234		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,263	0,263		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,293	0,293		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
11	0,317	0,317		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,355	0,355		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,374	0,374		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,396	0,396		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,424	0,424		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,453	0,453		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,485	0,485		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
18	0,519	0,519		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
19	0,551	0,551		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,580	0,580		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
21	0,614	0,614		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
22	0,645	0,645		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
23	0,674	0,674		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
24	0,704	0,704		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
25	0,735	0,735		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
26	0,768	0,768		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
27	0,802	0,802		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
28	0,827	0,827		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
29	0,854	0,854		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
30	0,881	0,881		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
31	0,918	0,918		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
32	0,952	0,952		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
33	0,979	0,979		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
34	1,018	1,018		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
35	1,060	1,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				35/35		13/13		22/22		

Ведомость искусственного освещения

19. ул.Лазурная, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,046	0,046		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,078	0,078		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,108	0,108		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,137	0,137		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,167	0,167		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,197	0,197		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,227	0,227		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,257	0,257		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,287	0,287		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,339	0,339		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,369	0,369		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,398	0,398		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,433	0,433		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,461	0,461		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,507	0,507		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,532	0,532		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,569	0,569		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
18	0,632	0,632		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
19	0,665	0,665		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				19/19		7/7		12/12		

Ведомость искусственного освещения

20. ул.Центральная (основной заезд), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
2	0,077	0,077		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,137	0,137		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,182	0,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,208	0,208		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,222	0,222		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,268	0,268		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,306	0,306		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,352	0,352		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,394	0,394		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,435	0,435		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,469	0,469		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,501	0,501		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,544	0,544		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,587	0,587		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,628	0,628		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,660	0,660		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
18	0,703	0,703		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
19	0,737	0,737		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,783	0,783		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
21	0,813	0,813		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
22	0,852	0,852		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
23	0,927	0,927		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
24	0,953	0,953		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
25	0,967	0,967		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
26	1,001	1,001		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
27	1,100	1,100		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
28	1,139	1,139		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				28/28		6/6		22/22		

Ведомость искусственного освещения

20. ул.Центральная (проезд), МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,038	0,038		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,123	0,123		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3		1/1		2/2		

Ведомость искусственного освещения

20. ул.Центральная, МКР Мирный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,035		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,090	0,090		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,149	0,149		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,213	0,213		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,273	0,273		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,301	0,301		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,362	0,362		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				7/7				7/7		

Ведомость искусственного освещения

21. Основной проезд, МКР Молодежный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,028	0,028		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,047	0,047		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,086	0,086		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,103	0,103		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,124	0,124		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,157	0,157		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,211	0,211		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,270	0,270		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,332	0,332		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,351	0,351		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,384	0,384		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,417	0,417		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,481	0,481		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,529	0,529		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
15	0,569	0,569		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,624	0,624		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,681	0,681		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
18	0,710	0,710		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
19	0,729	0,729		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
20	0,765	0,765		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				20/20		7/7		13/13		

Ведомость искусственного освещения

21. проезд, МКР Молодежный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,046	0,046		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,201	0,201		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,231	0,231		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

21. проезд, МКР Молодежный, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,083	0,083		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

22. ул.Зеленая (до дома №2/5), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,050	0,050		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,106	0,106		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,157	0,157		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,195	0,195		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		3/3		1/1		

Ведомость искусственного освещения

22. ул.Зеленая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,007	0,007		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

23. ул.Кедровая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,073	0,073		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,098	0,098		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,125	0,125		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,176	0,176		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,224	0,224		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,276	0,276		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,326	0,326		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,377	0,377		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,427	0,427		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,477	0,477		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
11	0,528	0,528		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,577	0,577		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,628	0,628		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,679	0,679		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,753	0,753		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				15/15		8/8		7/7		

Ведомость искусственного освещения

24. ул. Боровая (до дома№8), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,036	0,036		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,128	0,128		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,142	0,142		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,195	0,195		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,224	0,224		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				6/6		5/5		1/1		

Ведомость искусственного освещения

24. ул.Боровая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,042	0,042		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,091	0,091		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,144	0,144		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,207	0,207		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,255	0,255		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,288	0,288		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,319	0,319		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
Итого:				7/7		5/5		2/2		

Ведомость искусственного освещения

24. ул.Боровая (до дома№64), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,051	0,051		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,118	0,118		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				3/3		1/1		2/2		

Ведомость искусственного освещения

26. ул.Центральная, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,000	0,346		10/10	346	0/0	0	10/10	346	Правая бровка
2	0,063	0,063		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,219	0,219		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
4	0,366	0,366		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	0,387	0,387		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
6	0,421	0,421		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
7	0,468	0,468		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
8	0,508	0,508		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
9	0,549	0,549		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
10	0,569	0,569		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
11	0,606	0,606		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
12	0,632	0,632		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,668	0,668		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
14	0,707	0,707		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
15	0,743	0,743		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
16	0,780	0,780		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
17	0,803	0,803		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
18	0,811	0,811		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
19	0,848	0,848		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
20	0,876	0,876		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
21	0,911	0,911		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
22	0,976	0,976		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
23	1,009	1,009		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
24	1,044	1,044		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
25	1,089	1,089		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
26	1,119	1,119		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
27	1,143	1,143		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
28	1,175	1,175		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
29	1,245	1,245		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
30	1,288	1,288		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
31	1,331	1,331		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
32	1,372	1,372		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
33	1,406	1,406		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
34	1,448	1,448		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
35	1,485	1,485		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
36	1,486	1,486		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
37	1,511	1,511		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
38	1,586	1,586		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
39	1,624	1,624		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				48/48	346	20/20		28/28	346	

Ведомость искусственного освещения

27. ул.Благодатная, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,069	0,069		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,135	0,135		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,164	0,164		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,190	0,190		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,243	0,243		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,271	0,271		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,300	0,300		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,402	0,402		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,435	0,435		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,496	0,496		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,532	0,532		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,554	0,554		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,597	0,597		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,634	0,634		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,685	0,685		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,729	0,729		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
18	0,769	0,769		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
19	0,799	0,799		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				19/19		8/8		11/11		

Ведомость искусственного освещения

28. ул.Дачная, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,046	0,046		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,102	0,102		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,138	0,138		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,175	0,175		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,211	0,211		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,248	0,248		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,283	0,283		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,326	0,326		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,364	0,364		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,397	0,397		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,432	0,432		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,479	0,479		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,517	0,517		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,548	0,548		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				14/14		8/8		6/6		

Ведомость искусственного освещения

29. ул.Ивовая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,051	0,051		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,079	0,079		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,118	0,118		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,151	0,151		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,184	0,184		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,214	0,214		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,248	0,248		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,285	0,285		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,315	0,315		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,356	0,356		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,388	0,388		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,429	0,429		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,465	0,465		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
15	0,503	0,503		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
16	0,535	0,535		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
17	0,572	0,572		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				17/17		10/10		7/7		

Ведомость искусственного освещения

30. ул.Озерковая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,032	0,032		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,055	0,055		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,081	0,081		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,102	0,102		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,129	0,129		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,180	0,180		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,232	0,232		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,262	0,262		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				8/8		2/2		6/6		

Ведомость искусственного освещения

31. ул.Ю.Никулина, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,027	0,027		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,087	0,087		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
3	0,120	0,120		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,149	0,149		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,182	0,182		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,223	0,223		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,255	0,255		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,283	0,283		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,315	0,315		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,350	0,350		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,410	0,410		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,447	0,447		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,485	0,485		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,527	0,527		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,562	0,562		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
16	0,600	0,600		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				16/16		4/4		12/12		

Ведомость искусственного освещения

32. ул.Купеческая (до дома№20а), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,071	0,071		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,110	0,110		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,145	0,145		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,215	0,215		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,233	0,233		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,272	0,272		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,314	0,314		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,342	0,342		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,362	0,362		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				10/10		5/5		5/5		

Ведомость искусственного освещения

32. ул.Купеческая (до дома№20), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,013	0,013		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,048	0,048		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,079	0,079		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,114	0,114		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,151	0,151		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,187	0,187		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				6/6		3/3		3/3		

Ведомость искусственного освещения

32. ул.Купеческая (до дома №50), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,054	0,054		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,120	0,120		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,152	0,152		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4		3/3		1/1		

Ведомость искусственного освещения

33. ул. Липовая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,047	0,047		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,093	0,093		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,119	0,119		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,146	0,146		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,187	0,187		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,228	0,228		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,252	0,252		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,261	0,261		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,302	0,302		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,333	0,333		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,365	0,365		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,401	0,401		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,436	0,436		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,472	0,472		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,551	0,551		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,590	0,590		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,631	0,631		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				17/17		8/8		9/9		

Ведомость искусственного освещения

33. ул. Липовая (до дома №47), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,008		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,045	0,045		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,067	0,067		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,095	0,095		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,133	0,133		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,191	0,191		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
7	0,217	0,217		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				7/7		4/4		3/3		

Ведомость искусственного освещения

33. ул. Липовая (до дома№27), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,065	0,065		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,106	0,106		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,166	0,166		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

33. ул. Липовая (до дома№12), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,028	0,028		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

34. ул. Пихтовая, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	0,029		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,072	0,072		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,107	0,107		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,144	0,144		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,181	0,181		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,214	0,214		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,247	0,247		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7		4/4		3/3		

Ведомость искусственного освещения

35. ул.Жемчужная, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,056	0,056		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,088	0,088		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,117	0,117		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,156	0,156		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,187	0,187		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				5/5		3/3		2/2		

Ведомость искусственного освещения

35. ул.Жемчужная (до дома№1), п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,017		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,059	0,059		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,115	0,115		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				3/3		3/3				

Ведомость искусственного освещения

36. ул.1-й заезд, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,019		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,077	0,077		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,138	0,138		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,180	0,300		5/5	120	0/0	0	5/5	120	Левая кромка
5	0,355	0,355		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,412	0,412		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,440	0,557		4/4	117	0/0	0	4/4	117	Левая кромка
8	0,582	0,582		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,635	0,635		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				16/16	237	7/7		9/9	237	

Ведомость искусственного освещения

37. ул.2-ой заезд, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,054	0,054		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,084	0,084		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,116	0,116		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
5	0,177	0,177		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,206	0,206		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,237	0,237		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,268	0,268		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,297	0,297		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,338	0,338		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,414	0,414		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,459	0,459		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,533	0,533		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				13/13		8/8		5/5		

Ведомость искусственного освещения

42. ул.Рабочая, д.Плотниково

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,087	0,087		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,107	0,107		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,141	0,141		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,182	0,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,205	0,205		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,257	0,257		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,313	0,313		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,351	0,351		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,412	0,412		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,444	0,444		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,480	0,480		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,530	0,530		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,566	0,566		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,613	0,613		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,653	0,653		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,699	0,699		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,730	0,850		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Правая кромка
Итого:				20/20	120	11/11		9/9	120	

Ведомость искусственного освещения

43. ул.Болтовского, д.Плотниково

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,199	0,199		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,249	0,249		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,301	0,301		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
4	0,342	0,342		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,378	0,378		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
6	0,479	0,479		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				6/6		1/1		5/5		

Ведомость искусственного освещения

44. ул.Соколова, д.Плотниково

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,375		10/10	355	0/0	0	10/10	355	Правая кромка
2	0,403	0,403		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,451	0,451		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,486	0,486		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,576	0,576		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				14/14	355	2/2		12/12	355	

Ведомость искусственного освещения

45. ул.Кедровая, д.Плотниково

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,052	0,052		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,101	0,101		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,200	0,200		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,266	0,266		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,303	0,303		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,333	0,333		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,367	0,367		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,395	0,395		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				8/8		1/1		7/7		

Ведомость искусственного освещения

47. ул.Заречная, д.М.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,030		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,068	0,068		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,106	0,106		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,159	0,159		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,205	0,205		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,265	0,265		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,323	0,323		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
8	0,382	0,382		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,413	0,413		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,452	0,452		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,525	0,525		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,568	0,568		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
13	0,601	0,601		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,662	0,662		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,711	0,711		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				15/15		11/11		4/4		

Ведомость искусственного освещения

48. ул.Луговая, д.М.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,047	0,047		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,117	0,117		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,184	0,184		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,226	0,226		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,266	0,266		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,303	0,303		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,375	0,375		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,397	0,397		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,434	0,434		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,465	0,465		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,532	0,532		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,590	0,590		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,629	0,629		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,661	0,661		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,692	0,692		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				15/15		7/7		8/8		

Ведомость искусственного освещения

49. ул.Южная, д.М.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,044	0,044		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,081	0,081		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,132	0,132		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,223	0,223		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,249	0,249		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,286	0,286		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,320	0,320		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,349	0,349		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				8/8		4/4		4/4		

Ведомость искусственного освещения

49. ул.Южная (выезд на ул.Луговая), д.М.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,095	0,095		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,149	0,149		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

50. пер.Лесной, д.М.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,057	0,057		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,116	0,116		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,150	0,150		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,184	0,184		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,217	0,217		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,252	0,252		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,299	0,299		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,342	0,342		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,380	0,380		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				10/10		3/3		7/7		

Ведомость искусственного освещения

51. пер.Солнечный, д.М.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,072	0,072		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,114	0,114		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,127	0,127		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,163	0,163		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,203	0,203		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,232	0,232		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,260	0,260		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				8/8		2/2		6/6		

Ведомость искусственного освещения

52. ул.Советская, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,101	0,101		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,127	0,127		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,156	0,156		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,191	0,191		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,237	0,237		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				7/7		3/3		4/4		

Ведомость искусственного освещения

52. ул.Советская (до о/л Восход), д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,024	0,024		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,106	0,106		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,144	0,144		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,181	0,181		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,214	0,214		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,248	0,248		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,281	0,281		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,310	0,310		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,340	0,340		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,370	0,370		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,397	0,397		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,427	0,427		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,457	0,457		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,487	0,487		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,525	0,525		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,556	0,556		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				17/17				17/17		

Ведомость искусственного освещения

53. ул.Равенства, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,019		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,057	0,057		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,093	0,093		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
4	0,127	0,127		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,165	0,165		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,182	0,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,212	0,212		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,260	0,260		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,304	0,304		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,343	0,343		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,385	0,385		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,422	0,422		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,473	0,473		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,526	0,526		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,578	0,578		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
16	0,616	0,616		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
17	0,655	0,655		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
18	0,691	0,691		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
19	0,730	0,730		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
20	0,780	0,780		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
21	0,862	0,862		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
22	0,899	0,899		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
23	0,924	0,924		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				23/23		7/7		16/16		

Ведомость искусственного освещения

54. ул.Нагорная (до дома№9), д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,016		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,058	0,058		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,082	0,082		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,125	0,125		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,171	0,171		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,216	0,216		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				6/6		2/2		4/4		

Ведомость искусственного освещения

55. ул.Озерная, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,054	0,054		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,337	0,337		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,361	0,361		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,386	0,386		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,409	0,409		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
6	0,444	0,444		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,474	0,474		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,500	0,500		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,551	0,551		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				9/9		1/1		8/8		

Ведомость искусственного освещения

56. ул.Кедровая, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,182	0,182		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,214	0,214		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,247	0,247		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,275	0,275		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,320	0,320		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,353	0,353		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				6/6				6/6		

Ведомость искусственного освещения

57. ул.Береговая (до дома№326), д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,005		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,046	0,046		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,072	0,072		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,100	0,100		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				4/4				4/4		

Ведомость искусственного освещения

58. пер.Кедровый, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,025		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,065	0,305		8/8	240	0/0	0	8/8	240	Правая кромка
Итого:				9/9	240			9/9	240	

Ведомость искусственного освещения

59. ул.Новоселов, о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,033	0,033		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,072	0,072		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,111	0,111		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,147	0,147		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,182	0,182		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,218	0,218		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,264	0,264		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,294	0,294		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				8/8		2/2		6/6		

Ведомость искусственного освещения

59. ул. Новоселов (до дома 14а), о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,047	0,047		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,102	0,102		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,151	0,151		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,203	0,203		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,252	0,252		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,301	0,301		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,327	0,327		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				7/7		5/5		2/2		

Ведомость искусственного освещения

60. ул.Летняя, о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,028	0,028		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,067	0,067		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,108	0,108		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,123	0,123		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,142	0,142		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,170	0,170		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,213	0,213		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,248	0,248		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,291	0,291		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				9/9		1/1		8/8		

Ведомость искусственного освещения

61. ул.А.О.Иванова, о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,000	0,000		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,121	0,121		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,163	0,163		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,206	0,206		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,262	0,262		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,285	0,285		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,333	0,333		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,365	0,365		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,402	0,402		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,445	0,445		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
12	0,481	0,481		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,518	0,518		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,546	0,546		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,576	0,576		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				15/15				15/15		

Ведомость искусственного освещения

62. Проезд 1, мкр.Авиатор-1, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,075	0,075		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,182	0,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,223	0,223		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,263	0,263		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,306	0,306		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,343	0,343		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,384	0,384		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7		4/4		3/3		

Ведомость искусственного освещения

62. Проезд 2, мкр.Авиатор-1, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,021	0,021		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,053	0,053		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,093	0,093		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,142	0,142		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,170	0,170		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,201	0,201		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,234	0,234		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,261	0,261		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,291	0,291		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
10	0,320	0,320		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,353	0,353		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,389	0,389		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,416	0,416		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,451	0,451		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				14/14		7/7		7/7		

Ведомость искусственного освещения

63. ул.Лесная (до дома№38), мкр.Авиатор-2, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,082	0,082		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,115	0,115		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,150	0,150		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,210	0,210		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,248	0,248		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,302	0,302		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,362	0,362		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,424	0,424		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,446	0,446		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				9/9		4/4		5/5		

Ведомость искусственного освещения

63. ул.Лесная, мкр.Авиатор-2, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,030		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,098	0,098		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,131	0,131		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,169	0,169		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				4/4				4/4		

Ведомость искусственного освещения

63. ул.Лесная (до дома №3), мкр.Авиатор-2, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,039	0,039		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,089	0,089		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,130	0,130		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

64. ул.Арбатская, мкр.Авиатор-2, д.Б.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,032	0,032		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,092	0,092		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,153	0,153		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,211	0,211		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

65. ул.Лесавиа, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,251	0,251		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,303	0,303		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				2/2		2/2				

Ведомость искусственного освещения

67. Основной заезд, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,035	0,035		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,131	0,131		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,174	0,174		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,174	0,174		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,177	0,177		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,188	0,188		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,190	0,190		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,206	0,206		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,220	0,220		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,272	0,272		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,315	0,315		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				11/11		11/11				

Ведомость искусственного освещения

67. Проезд к дому №5, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,008		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,050	0,050		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

67. Проезд к дому №6, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,024	0,024		0/1	0	0/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,071	0,071		0/1	0	0/1	0	0/0	0	Разделительная
Итого:										

Ведомость искусственного освещения

67. Проезд к дому №2а, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,011	0,011		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,035	0,035		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,036	0,036		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,041	0,041		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,088	0,088		0/1	0	0/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/5		4/5				

Ведомость искусственного освещения

67. Проезд к поликлинике, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,018		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,048	0,048		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,081	0,081		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,108	0,108		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,126	0,126		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,177	0,177		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				6/6		2/2		4/4		

Ведомость искусственного освещения

Проезд к дому №9, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,067	0,067		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

Проезд к гостинице, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,017		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,057	0,057		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

Проезд (склад, гаражи), п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	0,029		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,065	0,065		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,096	0,096		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

Проезд (вдоль дома №5), п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,024	0,024		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,063	0,063		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,110	0,110		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

Проезд (вдоль дома №2, 4), п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,019		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,052	0,052		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,081	0,081		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				3/3				3/3		

Ведомость искусственного освещения

ул.Южная, д.М.Протопопово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,040	0,040		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость сигнальных столбиков

67. Основной заезд, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	0,332	0,359		27/12	Левая обочина	Металл	На обочине
Итого:				27/12			

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

2. ул.Трудовая, п.Мирный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,092	0,160	Справа	1,4		Плитка	68	68	
2	0,166	0,186	Слева	1,4		Плитка	20	20	
3	0,169	0,251	Справа	1		Асфальтобетон	82		82
4	0,194	0,217	Слева	1,4		Плитка	23	23	
5	0,220	0,235	Слева	1,4		Плитка	15	15	
6	0,252	0,252	Справа	1,6		Железобетонные плиты	0	0	
7	0,262	0,327	Слева	1,5		Железобетонные плиты	65	65	
8	0,352	0,439	Слева	1		Асфальтобетон	87		87
Итого:							360	191	169

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

26. ул.Центральная, п.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,095	0,095	Справа	1		Асфальтобетон	0		0
2	0,301	0,667	Справа	1		Асфальтобетон	367		367
3	0,386	0,436	Слева	1		Асфальтобетон	50		50
4	1,007	1,057	Слева	1		Асфальтобетон	50		50
5	1,064	1,176	Слева	1		Асфальтобетон	112		112
6	1,210	1,373	Слева	1		Асфальтобетон	163		163
7	1,216	1,253	Справа	1		Асфальтобетон	37		37
8	1,271	1,493	Справа	1		Асфальтобетон	222		222
9	1,381	1,381	Слева	1		Асфальтобетон	0		0
Итого:							1001		1001

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

67. Основной заезд, п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,270	0,270	Слева	1		Железобетонные плиты	0	0	
2	0,360	0,360	Слева	1,1		Асфальтобетон	0	0	
Итого:									

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

Проезд (склад, гаражи), п.Аэропорт

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,005	0,029	Справа	1,1		Асфальтобетон	24	24	
2	0,030	0,030	Справа	1,2		Плитка	0	0	
Итого:							24	24	

Ведомость остановок общественного транспорта

а/д Томск-Мирный-Межениновка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,276	Слева		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
2	0,350	Справа		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
3	1,466	Слева		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
4	1,535	Справа		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
5	2,196	Справа		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
6	2,998	Слева		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
7	3,187	Справа		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

а/д Томск-Мирный-Межениновка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,507	Слева		заездной карман, площадка ожидания		Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

а/д Томск-Мирный-Межениновка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,173	Слева		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
2	0,209	Справа		заездной карман, павильон, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—
3	0,642	Слева		заездной карман, павильон		Нет	130	75	—	—
4	0,685	Справа		заездной карман, посадочная площадка		Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

26. ул.Центральная, п.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,332	Справа		заездной карман		Нет	35	45	—	—
2	0,439	Слева		заездной карман, павильон		Нет	40	40	—	—
3	1,179	Слева		заездной карман, павильон		Нет	30	50	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

42. ул.Рабочая, д.Плотниково

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,461	Справа		павильон		Нет	40	40	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

61. ул.А.О.Иванова, о/л Восход, д.Б.Протопопово

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,331	Слева		павильон		Нет	40	40	—	—

Ведомость искусственных неровностей

9. ул.Садовая, п.Мирный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,174	По всей ширине дороги	Монолитная	5	3	0,07	0,65	Установлено
2	0,302	По всей ширине дороги	Монолитная	5	3	0,07	0,65	Установлено
3	0,443	По всей ширине дороги	Монолитная	5	4	0,07	0,997	Установлено
Итого:	Установлено	3						
	Требуется	0						
	К демонтажу	0						

Ведомость искусственных неровностей

67. Основной заезд, п.Аэропорт

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,039	По всей ширине дороги	Монолитная	5,6	5,4	0,07	1,88	Установлено
2	0,128	По всей ширине дороги	Монолитная	5,6	5,6	0,07	2,015	Установлено
3	0,183	По всей ширине дороги	Монолитная	5,4	4	0,07	1,077	Требуется
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	1						
	К демонтажу	0						